

Rakennuspaikka:	Kylä	Kortteli/tontti
Rakennuttaja:	Nimi	Rakennuspaikan osoite

	Päivä	VASTAAVA TYÖNJOHTAJA.	Huomautukset
1. Vast. työnjohtaja hyväksytty			
2. Kvv. työnjohtaja hyväksytty			
3. IV. työnjohtaja hyväksytty			
4. Vastaava työnjohtaja tutustunut suunnitelmiin ja rak. tapaohjeisiin			
5. Paikka ja korkeusasema merk. vast. työnjohtaja hyväksynyt			
6. Maapohjan kantavuus selvitetty			
7. Aloituskokous pidetty			
8. Vast. työnjohtaja hyväksynyt rakennesuunnitelmat			
9. Rakennesuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan			
10. Perustaminen tehty			
11. Alapohja ja maanvaraiset rakenteet tehty			
12. Perustusten kuivatus, routaeristys ja täyttö tehty			
13. Rakennusmateriaalien ja -osien kelpoisuus ja varastointi			
14. Runkorakenne ja ulkoseinät tehty			
15. Yläpohja- ja vesikattorakenteet tehty			
16. Märkätilojen kosteuseristys tehty			
17. Ulkopuoliset sadevesiviemärit tehty			
18. Lämmöneristykset tehty ja hyörysulku tehty			
19. Ulkopuoliset jätevesiviemärit ja maasuodatin tms. (haja-asutusalue)			
20. Ilmanvaihto tehty			
21. Pohjaviemärit tehty			
22. Savuhormit tehty			
23. Öljylämmitys tarkastettu			
24. Vesijohdon painekoe tehty			
25. Kvv, lämmitys ja ilmanvaihdon säätö- käyttö- ja huolto-ohjeet			
26. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet tehty			
27. Sähkötarkastuspöytäkirja tehty			
28. Tulisijojen suojaetäisyys, eduspellit, palovaroitin ja nuohoustie			
29. Kulkutiet ja portaat tehty määräysten mukaisesti			
30. Hätäpoistumistiet / tikkaat ja kiinteät salvat			
31. Jätehuolto järjestetty / numerokilpi + postilaatikko			
32. Rakennus käyttöönotokunnossa			
33. Pihatyöt ja aitaaminen tehty			
34. Rakennus ja tontti lopputarkastettavissa			

Tämä tarkastusasiakirja palautetaan Auran rakennusvalvontaan ennen käyttöönotto-katselmusta tai viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä. Voidaan täydentää pientalon työmaan valvontakirjan sivujen 83-130 kopiolla.

Vastaavan työnjohtajan päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

HUOMAUTUKSET KÄÄNTÖPUOLELLA.